

**"Утверждаю:"**  
**Председатель Совета Директоров**  
**ОАО "ИНПРОМ ЭСТЕЙТ"**  
**Коновалов И.В.**

Ид.	Название задачи	Начало	Окончание	4, 2011		Кв. 1, 2012			Кв. 2, 2012			Кв. 3, 2012			Кв. 4, 2012			Кв. 1, 2013			Кв. 2, 2013		
				Но	Де	Ян	Фе	Ма	Ап	Ма	Ию	Ию	Авг	Се	Ок	Но	Де	Ян	Фе	Ма	Ап	Ма	Ию
2	ТРЦ "Мармелад" 2012-2013	Пн 26.12.11	Пт 10.05.13																				
3	Проектные и изыскательские работы	Пн 02.01.12	Чт 28.06.12																				
4	Дизайн проект	Пн 09.01.12	Пн 30.01.12																				
7	Конструктив	Пн 16.01.12	Пт 02.03.12																				
12	Инженерные системы	Пт 13.01.12	Чт 28.06.12																				
23	Корректировка СТУ,ТУ	Пн 02.01.12	Пт 02.03.12																				
25	Прохождение экспертизы	Пн 05.03.12	Пт 18.05.12																				
28	Основные объекты строительства	Пн 26.12.11	Пт 10.05.13																				
29	Возведение здания ниже 0.000	Пн 02.01.12	Пт 18.05.12																				
34	Возведение здания выше 0.000	Пн 30.01.12	Пт 17.08.12																				
48	Наружные ограждающие конструкции	Ср 01.02.12	Пт 26.10.12																				
61	Металлоконструкции	Вт 14.02.12	Ср 31.10.12																				
70	Обору-е и монтаж вертикального транспорта	Пн 26.12.11	Вт 27.11.12																				
80	Кровля	Пн 13.02.12	Пт 26.10.12																				
88	Внутренние стены и перегородки	Пн 14.05.12	Пт 24.08.12																				
91	Внутренняя и наружная отделка	Пн 04.06.12	Пт 08.02.13																				
95	Внутренние инженерные сети и сооружения	Пн 16.01.12	Пт 05.04.13																				
96	Вентиляция (воздушное отопление)	Пн 16.01.12	Пт 22.03.13																				
115	Кондиционирование	Пн 16.01.12	Пт 14.12.12																				
126	Дымоудаление	Пн 16.01.12	Пт 14.12.12																				
136	Пожаротушение	Пн 05.03.12	Пт 05.04.13																				
147	Водоснабжение внутреннее	Пн 16.01.12	Пн 04.02.13																				
166	Канализация внутренняя	Пн 05.03.12	Пт 02.11.12																				
173	Слаботочные сети, СКС	Пн 02.07.12	Пт 01.02.13																				
176	Видеонаблюдение	Пн 19.03.12	Ср 06.02.13																				
186	Монтаж рекламных конструкций	Пн 06.02.12	Пт 23.11.12																				
190	Наружные сети и сооружения водосн-я, канал, теплосн-я и газосн-я	Пн 16.01.12	Чт 21.03.13																				
191	Наружные инженерные сети водоснабжения	Пн 16.01.12	Пт 03.08.12																				
200	Наружные инженерные сети канализации	Пн 19.03.12	Пт 10.08.12																				
209	Наружные инженерные сети дожд. канал.	Пн 19.03.12	Пт 10.08.12																				
218	Расширение сети ср. и низ. газ-я к крыш. газ. котельным с уст-й 2-х ГРПШ и Узла уч. газа	Пн 16.01.12	Чт 25.10.12																				
232	Блочно-модульные крыш. газ. кот. 3МВт	Ср 11.04.12	Чт 21.03.13																				
247	Электромонтажные работы	Пн 16.01.12	Пт 01.03.13																				
248	Строительство РП Т11	Пн 16.01.12	Пт 28.09.12																				
254	Силовое электрооборудование	Пн 19.03.12	Пт 01.03.13																				
266	Внутреннее электроосвещение	Вт 28.02.12	Пт 01.03.13																				
278	Наружное освещение	Вт 28.02.12	Пн 19.11.12																				
290	КТП 2х2500 кВА - 2 шт	Пн 19.03.12	Чт 23.08.12																				
303	Проектирование и монтаж ДГУ	Пн 19.03.12	Чт 09.08.12																				
318	Кабельная линия 6 кВ	Пн 19.03.12	Чт 28.06.12																				
331	Проектирование и монтаж вр. осв-я и вр. эл-я	Пн 05.03.12	Пт 19.10.12																				
349	Благоустройство территории	Пн 04.03.13	Пт 26.04.13																				
350	Сдача в эксплуатацию	Пн 29.04.13	Пт 10.05.13																				